


ID	Režim úkolu	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	X 2022 XI 2022 XII 2022 I 2023 II 2023 III 2023																											
						12.	19.	26.	3.	10.	17.	24.	31.	7.	14.	21.	28.	5.	12.	19.	26.	2.	9.	16.	23.	30.	6.	13.	20.	27.	6.		
1		Bezbariérové úpravy ZD Teplice																															
2		Převzetí a přípravné práce	6 dny	3.10. 22	10.10. 22																												
3		Převzetí staveniště	1 den	3.10. 22	3.10. 22																												
4		Zřízení zařízení staveniště	5 dny	4.10. 22	10.10. 22																												
5		Zajištění staveniště (prachotěs)	3 dny	3.10. 22	5.10. 22																												
6		Bourací práce, přípravné práce a stavební práce v	108 dny	29.9. 22	26.2. 23																												
7		bourací práce sociální zařízení	7 dny	6.10. 22	14.10. 22																												
8		bourací práce stávající vnitřní schodiště	11 dny	17.10. 22	31.10. 22																												
9		výkop a založení výtahové šachty	11 dny	28.10. 22	11.11. 22																												
10		1. etapa výtahová šachta	14 dny	14.11. 22	1.12. 22																												
11		2. etapa výtahová šachta	10 dny	5.12. 22	16.12. 22																												
12		1. etapa schodiště	10 dny	12.12. 22	23.12. 22																												
13		2. etapa schodiště	10 dny	2.1. 23	13.1. 23																												
14		3. etapa schodiště	10 dny	16.1. 23	27.1. 23																												
15		stavební úpravy sociální zázemí, WC	45 dny	31.10. 22	30.12. 22																												
16		vnitřní instalace soc zaříze	14 dny	11.11. 22	30.11. 22																												
17		Montáž výtahu	10 dny	1.2. 23	14.2. 23																												
18		povrchové úpravy schodiště a výtahové	19 dny	30.1. 23	23.2. 23																												
19		dokončovací práce interié	6 dny	20.2. 23	26.2. 23																												
20		Stavební úpravy rampy a vnějších schodů	46 dny	13.10. 22	15.12. 22																												
21		demontáž stávajících schod	4 dny	13.10. 22	18.10. 22																												
22		zemní práce	3 dny	19.10. 22	21.10. 22																												
23		zakládání a příprava pro kamenické práce	10 dny	21.10. 22	3.11. 22																												
24		kamenické práce práce osazení schodů a obklady	20 dny	4.11. 22	1.12. 22																												
25		kovářské prvky	10 dny	2.12. 22	15.12. 22																												

Projekt: Simple Project Plan
Datum: 29.9. 22

Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník		
Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín		
Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh		
Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu		
Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly				



Projekt: Simple Project Plan Datum: 29.9. 22	Úkol		Neaktivní úkol		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu		Vnější milník	
	Rozdělení		Neaktivní milník		Ruční souhrn		Konečný termín	
	Milník		Neaktivní souhrn		Pouze zahájení		Průběh	
	Souhrnný		Ruční úkol		Pouze s datem dokončení		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Souhrn projektu		Pouze s dobou trvání		Vnější úkoly			