

Datum předložení TZ:

7.2.2025

Stavba: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Objekt: Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích

Název změny:

Ocelové zábradlí vjezdu a výjezdu, keramická dlažba parapetu, zateplení XPS špalety okna a špalety dveře; bezpečnostní prvky vrat

Důvod změny:

Z důvodu bezpečnostních požadavků jsou na každé straně vrat vjezdu i výjezdu osazena ocelová zábradlí; nad oboje vrata osazeny po 2 ks tzv. radary, monitorující jakoukoliv překážku při pohybu vrat; Z důvodu tepelně izolačních požadavků dodatečně zatepleny špalety oken; Zakrytí keramickým obkladem nezakryté části parapetu v kuchyňce; Z celkového rozpočtu stavby byla vyjmuta realizace trakčního vedení, které se řeší samostaným požadavkem investora;

Popis změny:

Na vjezdu a výjezdu bude po oboustranách osazeno nové žárově zinkované ocelové zábradlí, délky 2.000 mm a výšky 1.100 mm; Nezakryté části parapetu v kuchyňce budou zakryty keramickým obkladem; špalety oken budou dodatečně zatepleny tepelnou izolací; Z celkového rozpočtu stavby byla vyjmuta realizace trakčního vedení, které se řeší samostaným požadavkem investora;

Vyjádření projektanta:

Přílohy:

rozpočet_silnoproud a bleskosvod - trakční vedení - méněpráce
rozpočet_zábradlí, ker. parapet, špalety oken
rozpočet_bezpečnostní prvky vrat, montáž a zprovoznění

Časový dopad oproti původnímu řešení:

s dopadem:

s dopadem: 4 týdny

Orientační cenový dopad:

Odpočet bez DPH:

-115 000,00 Kč

Přípočet bez DPH:

250 841,06 Kč

Celkem bez DPH:

135 841,06 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

Jméno

Datum

Podpis

Razítko

Za objednavatele:	Bc. Šárka Marešová			
Za TDI:				Datum: 2025.02.11 08:52:44 +01'00'
Za TDI:				
Za projektanta:				Datum: 2025.02.11 09:49:54 +01'00'
Za zhotovitele:				Datum: 2025.02.10 12:32:00 +01'00'