

Změnový list	
Identifikace stavby: Rekonstrukce mostního objektu ev. č. 2 c - M1 - Pytlíkova stezka, Teplice	Číslo změny: 1
Návrh ocenění změny navazuje na skutečnosti zjištěné po zaměření a zahájení stavebních prací	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny ☒
	dohodnuté lhůty ukončení díla ☐
popis prací :(stručný popis změny): 1/ svodidla – nutnost demontáže svodidel bránící demolici a výstavbě mostu, bude provedena zpětná montáž po dokončení výstavby 2/ změna a navýšení dle RDS (realizační dokumentace stavby): římsové kotvy: upraveno dle RDS výztuž pilot – upraveno dle RDS dopravní značení – provedeno dle požadavku Policie ČR a rozhodnutí KÚ 3/ bourání vyššího množství betonových konstrukcí - základ mostu byl hlubší, než se předpokládalo v PDPS, doloženo geodetickým zaměřením ze dne 9.6.2025 4/ sanace základové spáry (nevhodná ZS) - zjištěno po zahájení stavby, provedeno dle stanoviska TDI, viz zápis ve SD 5/ odbourání vrchní části pilot – vrtané piloty byly realizovány bez hluchého vrtání a přebetonávky - nebylo realizováno, piloty byly vrtány a betonovány současně s úrovní terénu 6/ odpočet výztuže ŽB spřažené desky mostu - upraveno dle RDS příloha: - Změnový soupis prací a dodávek – rozpočet	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	
zvýšení ceny o	46.580,20 Kč (bez DPH)
snížení ceny o	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele:	
Za objednatele: (TDI):	Datum: 2025.09.12 14:16:56 +02'00'
Za autorský dozor:	Datum: 2025.09.15 10:34:03 +02'00'