

Tab. 5.2 - Seznam vytyčovaných bodů

SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ SO662

datum: 20190819

P.č.	Stavební objekt	Zařízení	Číslo bodu	X	Y	Z	Poznámka
1	SO662	kabelová trasa	č.662101	974742,34	774643,44	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
2	SO662	spojkoviště 2	č.662102	974761,31	774643,78	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1, souřadnice dle stávajícího uložení trasy
3	SO662	kabelová trasa	č.662103	974763,99	774644,58	min. krytí 0,35m	souřadnice dle stávající trasy
4	SO662	spojkoviště 1	č.662104	974787,03	774647,89	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1, souřadnice dle stávajícího uložení trasy
5	SO662	kabelová trasa	č.662105	974792,05	774644,34	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
6	SO662	začátek kab. chrániček-podvrt	č.662106	974798,61	774641,63	min. krytí 1,0m	kabelová rýha A-A
7	SO662	konec kab. chrániček-podvrt	č.662107	974795,26	774620,22	min. krytí 1,0m	kabelová rýha A-A
8	SO662	kabelová trasa	č.662108	974791,00	774618,97	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
9	SO662	kabelová trasa	č.662109	974780,41	774610,08	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
10	SO662	kabelová trasa	č.662110	974778,17	774608,21	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 2-2
11	SO662	kabelová trasa	č.662111	974775,80	774606,18	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 2-2
12	SO662	kabelová trasa	č.662112	974740,55	774575,08	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
13	SO662	kabelová trasa	č.662113	974705,12	774540,87	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
14	SO662	kabelová trasa	č.662114	974669,74	774501,79	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 2-2
15	SO662	kabelová trasa	č.662140	974663,18	774493,48	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
16	SO662	kabelová trasa	č.662115	974654,24	774481,88	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 2-2
17	SO662	začátek kab. chrániček-podvrt	č.662116	974652,73	774476,72	min. krytí 1,0m	kabelová rýha A-A
18	SO662	konec kab. chrániček-podvrt	č.662117	974640,18	774463,96	min. krytí 1,0m	kabelová rýha A-A
19	SO662	kabelová trasa	č.662118	974636,88	774462,90	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
20	SO662	kabelová trasa	č.662141	974587,82	774407,93	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
21	SO662	kabelová trasa	č.662142	974587,50	774406,56	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
22	SO662	kabelová trasa	č.662119	974576,54	774394,21	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
23	SO662	začátek kab. chrániček-podvrt	č.662120	974572,28	774386,67	min. krytí 1,0m	kabelová rýha A-A
24	SO662	konec kab. chrániček-podvrt	č.662121	974562,31	774375,22	min. krytí 1,0m	kabelová rýha A-A
25	SO662	kabelová trasa	č.662122	974559,01	774373,63	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
26	SO662	začátek kab. chrániček-stávající	č.662123	974555,88	774373,54	min. krytí 1,0m	souřadnice dle stáv. uložení
27	SO662	konec kab. chrániček-stávající	č.662124	974546,71	774381,58	min. krytí 1,0m	souřadnice dle stáv. uložení
28	SO662	kabelová trasa	č.662125	974541,36	774380,42	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
29	SO662	začátek kab. chrániček-překop	č.662126	974537,09	774378,57	min. krytí 1,0m	kabelová rýha B-B
30	SO662	konec kab. chrániček-překop	č.662127	974533,42	774374,41	min. krytí 1,0m	kabelová rýha B-B
31	SO662	začátek kab. chrániček-překop	č.662128	974517,58	774352,95	min. krytí 1,0m	kabelová rýha B-B
32	SO662	konec kab. chrániček-překop	č.662129	974512,90	774347,40	min. krytí 1,0m	kabelová rýha B-B
33	SO662	kabelová trasa	č.662130	974512,27	774342,01	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
34	SO662	kabelová trasa	č.662131	974509,68	774337,43	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
35	SO662	začátek kab. chrániček-překop	č.662132	974498,77	774324,37	min. krytí 1,0m	kabelová rýha B-B
36	SO662	konec kab. chrániček-překop	č.662133	974493,54	774317,99	min. krytí 1,0m	kabelová rýha B-B
37	SO662	kabelová trasa	č.662134	974480,28	774301,85	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
38	SO662	kabelová trasa	č.662135	974473,89	774299,77	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
39	SO662	kabelová trasa	č.662136	974469,63	774300,74	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
40	SO662	kabelová trasa	č.662137	974443,96	774324,56	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
41	SO662	kabelová trasa	č.662138	974420,81	774345,35	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1
42	SO662	kabelová trasa	č.662139	974771,18	774644,09	min. krytí 0,35m	kabelová rýha 1-1

Vytyčení kabelové trasy dle souřadnic je nutno přezkontrolovat vytýčením kót od pevných bodů dle výkresové části PD a s ohledem na skutečné uložení IS (včetně splnění podmínek příslušného správce sítě).

Trasu podvrtu nutno směrově a výškově stanovit dle skutečného uložení stávajících sítí po jejich vytýčení.