



Změna během výstavby č. 1

ze dne 6.9.2023

Název stavby:	Rekonstrukce ul. Juditina-I.etapa
Číslo smluvního vztahu:	MIROS23200294
Název části stavby (PS, SO):	SO 1- rekonstrukce ul. Juditina
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
<u>Nové řešení:</u>	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
Viz jednotlivé Změnové listy stavby č. 1-6.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099



Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez. DPH:	5 334 592,61 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez. DPH:	+ 333 785,04 Kč
Nová cena díla bez. DPH:	5 668 377,65 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu-I.etapa:	2.10.2023
Nový termín dokončení díla-I.etapa:	2.10.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: 6.9.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha: Změnové listy ZL č.1-6

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 17331099, DIČ: CZ17331099


Zakázka	míROADS	Název	Rekonstrukce ulice JUDITINA	
		Číslo	23019 MIR	Zodp.osoba

položka	ZL	ZBV	Popis změny / vícepráce / méněpráce	Vliv na cenu	Cena	Předáno na Investora	Zápis v SD	Schváleno investorem	Zasláno na rozpočtáře	Požadovaný termín zpracování rozpočtářem
---------	----	-----	-------------------------------------	--------------	------	----------------------	------------	----------------------	-----------------------	--

CELKOVÁ REKAPITULACE

	ZL	ZBV			333 785,04 Kč					
1	ZL 1	ZBV1	Základy VO	(+)	25 376,18 Kč					
2	ZL 2	ZBV1	Bourání asfaltů	(+)	62 328,20 Kč					
3	ZL 3	ZBV1	Bourání betonů	(+)	52 161,48 Kč					
4	ZL 4	ZBV 1	Zachování chodníku	(+)	-53 329,64 Kč					
5	ZL 5	ZBV 1	Navýšení zemních prací	(+)	233 714,67 Kč					
6	ZL 6	ZBV 1	Výměna obrub	(+)	13 534,15 Kč					
			ZL celkem		333 785,04 Kč					

SOD	5 334 592,61	
ZBV 1	333 785,04	
SOD + D1	5 668 377,65	



	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
Číslo zakázky: 23019/LN	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Juditina		ZL č.1
Požadavek zadal :		Datum zadání :	08.08.2023
Zpracovává :		Termín zpracování :	

NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU : Dobetonování základů stávajícího VO- 8 ks- I.etapa

1) VCP-nová položka-dobetonování základů VO- 8 ks


PŘÍČINA / DUVOD : Po provedení zemních prací a odkopávek na I.etapě bylo zjištěno, že stávající lampy VO na I.etapě-8 ks nemají dostatečně provedené základy a jsou nestabilní. S investorem, správcem VO-Marius Pedersen a statikem bylo domluveno, že bude provedena dobetonávka stávajících základů VO. Do stávajících základů VO budou navrtány 4 ks trnů a provedena dobetonávka základů lamp VO. Všechny tyto změny jsou součástí ZL č.1.

Příloha tohoto podkladu:

1) rozpočet ZL č.1



Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací.

Vypracoval :		Odsouhlasil :	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16
Stavba: Rekonstrukce ul. Juditina

KSO: Teplice
Místo: Teplice
Zadavatel: Statutární město Teplice
Zhotovitel:
Projektant: B-PROJEKTY Teplice s.r.o.
Zpracovatel:
Poznámka:
CC-CZ: 22. 2. 2023
Datum:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:
IČ: DIČ:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH		25 376,18
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Výše daně 5 329,00
	15,00%	
Cena s DPH		30 705,18

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 16

Stavba: Rekonstrukce ul. Juditína

Místo: Teplice

Zadavatel: Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Datum: 22. 2. 2023

Projektant: D-PROJEKT Teplice s.r.o.

Zpracovatel: [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

ZL č. 1	Dobetonování základů VO	25 376,18	30 705,18	STA
---------	-------------------------	-----------	-----------	-----

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce ul. JUDITINA

Objekt:
ZL č. 1 - Dobetonování základů VO

KSO:
Místo: Teplice

Zadavatel:
Statutární město Teplice

Zhotovitel:

Projektant:
B-PROJEKTY Teplice s.r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 2. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH		25 376,18	
DPH základní snížená	Základ daně	25 376,18	Výše daně
		0,00	5 329,00
Cena s DPH		V CZK	30 705,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Juditina
Objekt: ZL č. 1 - Dobetonování základů VO
Místo: Teplice
Zadavatel: Statutární město Teplice
Zhotovitel:

Datum: 22. 2. 2023
Projektant: B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		25 376,18
HSV - Práce a dodávky HSV		22 840,88
1 - Zemní práce		6 033,60
2 - Zakládání		12 636,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 171,28
PSV - Práce a dodávky PSV		598,42
713 - Izolace tepelné		598,42
M - Práce a dodávky M		1 936,88
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		1 936,88

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce ul. Juditina
Objekt: ZL č. 1 - Dobetonování základů VO
Místo: Teplice
Zadavatel: Statutární město Teplice
Zhotovitel: [redacted]

Datum: 22. 2. 2023
Projektant: B-PROJEKTY
Teplice s.r.o.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 376,18

D HSV Práce a dodávky HSV

22 840,88

D 1 Zemní práce

6 033,60

100	K	131213702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných	m3	3,600	1 200,00	4 320,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131213702				
VV				1*1*0,45*8				

12	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,600	168,00	604,80	
15	K	162751113	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	3,600	138,00	496,80	
16	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	7,200	85,00	612,00	

D 2 Zakládání

12 636,00

100	K	275313611	Zaklady z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	3,600	3 510,00	12 636,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313611				

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 171,28

100	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	8,000	7,81	62,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/938909331				

100	K	953961213	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	32,000	106,00	3 392,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC				https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/953961213				

100	M	13021054	tyč ocelová ohýbaná kruhová žebírková jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10-16mm	t	0,016	44 800,00	716,80	CS ÚRS 2023 01
-----	---	----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

598,42

D 713 Izolace tepelné

598,42

100	K	713123111	Montáž tepelné izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše jednovrstvého tloušťky izolace do 100 mm	m2	3,600	64,60	232,56	CS ÚRS 2023 01
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------