

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.5.2025 (číslo smlouvy objednatele: 6/MAJ/2025) pro zakázku s názvem:

„MŠ Fráni Šrámka – oprava trhlin v centrálním pavilonu“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru
majetku města Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí
oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš, [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: stavby RP Teplice s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Sadová 41/6, 418 01 Bílina
IČO: 220 28 382
DIČ: CZ220 28 382
bankovní spojení: MMB, Č.Ú. 269957198/0600
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): C 52778/KSUL Krajský soud v Ústí nad Labem

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z následujícího důvodu se tímto dodatkem mění článek č. V. – Čas plnění.

Po odhalení pod základovou spárou bylo zjištěno porušení kanalizace. Bylo nutno prověřit kamerovou zkouškou rozsah, doplnit revizní šachtu a položit novou kanalizaci. Po demontáži elektroinstalace a prověření funkčnosti je nutné doplnit okruhy zásuvek a přidat nový rozvaděč. Dále bylo zrealizováno nové uzemnění pod spodním betonem a propojeno s venkovní soustavou. Vzhledem k tloušťce zdi – 90 mm(cihla) nelze zasekat rozvody do zdi, je nutné instalovat předstěnu. Pod stávajícími zdi byla nalezena výdřeva, která musí být odstraněna a spodní část opatřena hydroizolací. Vzhledem ke stavu topení/radiátorů byla odsouhlasena dodávka a montáž nových radiátorů.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín realizace díla: max. do 15.10.2025

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č.V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Bílině dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.09.04
14:09:10 +02'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


Datum: 2025.09.04
11:43:17 +02'00'

za zhotovitele:

