

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.3.2025 (číslo smlouvy objednatele: 1/MAJ/2025) pro zakázku s názvem:

„MŠ Zelená -oprava schodiště“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru
majetku města Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí
oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED],
e-mail: [REDACTED]

Zhotovitel: BUILDGENER s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Chvalská 718/10, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 221 84 562
DIČ: CZ221 84 562
bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2703027452/2010
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): C 412224/MSPH Městský soud v Praze

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu výskytu víceprací v průběhu realizace stavby se tímto dodatkem mění článek č. V. – Čas plnění. Jedná se o následující vícepráce:

- vybourání betonové plochy pro vedení nové trasy,
- odvoz a likvidace odpadu po demoličních pracích,
- provedení nové trasy odtokového potrubí od malé vpusti k šachtě velké vpusti,
- napojení na stávající šachtu z keramických kulatých potrubí,
- ošetření a úprava osazení keramických kulatých potrubí šachty před napojením sedlové odbočky,
- podsyp, zásyp a zabetonování nové trasy odtokového potrubí,
- zpětné provedení hydroizolace plochy ovlivněné výše uvedenými pracemi,
- osazení dilatační lišty mezi novým a stávajícím KZS,
- dobetonování betonových nájezdů na rampové kolejnice,
- přeskládání zámkové dlažby kolem nových rohoží pro výškové vyrovnání a plynulé napojení,
- vybourání keramického obkladu pod stávajícím KZS,
- doplnění chybějící rozpočtové položky – keramický obklad atik.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín realizace díla: max. do 17.10.2025

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.09.10 10:42:03
+02'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města

V Praze dne viz. elektronický podpis


Datum: 2025.09.10 07:40:24 +02'00'

za zhotovitele:

