

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.4.2025 (číslo smlouvy objednatele: 9/MAJ/2025, č. smlouvy zhotovitele: 25S031/07) pro zakázku s názvem:

„ZŠ U Nových lázní – výstavba družiny v podkroví“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Veronikou Hýskou, vedoucí odboru
majetku města Magistrátu města Teplice
Sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních a technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí
oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,
[REDACTED]

Zhotovitel: Mostecká montážní a.s.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Na Poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 254 93 507
DIČ: CZ25593507
bankovní spojení: ČSOB a.s. pobočka Most, 240064329/0300
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR : vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 25273

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací se tímto dodatkem mění článek č. V. – Čas plnění.

U podhledů se po osekání stávající rákosové omítky a demontáži stropního podbití musí provést kontrola všech stropních trámů, případně jejich zesílení (prováděcí PD nepředpokládala). Následně teprve může být proveden rastr, provedeny montáže elektrorozvodů a následně záklop sádkartonovými deskami. Při prohlídce částečně oškrábaných stěn byly objeveny trhliny a nesoudržnost stávajících omítek. Proto je u všech stěn potřeba oškrábat malby ze 100% (oproti původnímu odhadu 30 %), povrch natřít penetračním nátěrem, provést cementové stěrky se síťovinou, nechat stěrku vyzrát, provést aktivovaný štuk, nechat vyzrát a poté provést malby. Štuky je možno provést až po dodělení všech dodatečných elektrorozvodů, které prováděcí PD neřešila. Termín dokončení stavby s ohledem na shora uvedené vícepráce a možnou potřebu zesilování stropních trámů, je nutné prodloužit o 4 týdny.

Mezi jednotlivými pracemi musí být dodrženy technologické přestávky, z tohoto důvodu bude termín realizace díla prodloužen do 28.4.2026.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín realizace díla: max. do 28.4.2026


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nedotčená tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0540/25 ze dne 26.6.2025, kterou se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 2/2025, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Horním Jiřetíně dne viz. elektronický podpis


Datum: 2026.02.19
13:31:09 +01'00'

za objednatele:
Ing. Veronika Hýská
vedoucí odboru majetku města


Datum: 2026.02.17
17:18:19 +01'00'


Datum: 2026.02.17
09:45:39 +01'00'

za zhotovitele:

