

## Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 331/OD/2017

č. zhotovitele: 0207 1841

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,

vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,  
tel. 417510920

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová  
tel.417510922, e-mail: hojdarova@teplice.cz

**Zhotovitel:**

jednající/zastoupen:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem

Vilémem Řáhou, jednatelem

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ402 33 308

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 2563122/0800

e-mail: info@vhs.cz

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel

Vilém Řáha, jednatel

ve věcech technických: Ing. Karel Šurý, autorizovaný inženýr

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Karel Šurý

zápis v OR (nebo ŽR): vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578



Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

#### Článek IV. - Platební podmínky

Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně čl. IV. – Platební podmínky vzhledem k tomu, že do dnešního dne nenabylo vydané stavební povolení právní moci z důvodu odvolání se účastníků řízení k vydanému stavebnímu povolení. Vzhledem k tomu, že stavba nesmí být v souladu s vydaným stavebním povolením zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci, není možné realizaci stavby zahájit.

Zhotovitel s ohledem na to, že u požadované dlažby na zhotovení chodníků je dlouhá dodací lhůta, dlažbu objednal ihned po uzavření Smlouvy o dílo na realizaci stavby. Dlažba byla vyrobena a zhotovitelem zaplácena.

S ohledem na výše uvedené dochází ke změně čl. IV odst. 2 uzavřené smlouvy a to následovně:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za dodávku dlažby částku 223.773,84 Kč s DPH, která je daná ve smlouvě o dílo, v soupisu prací.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Ostatní zbývající provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla včetně odstranění vad na podkladě daňového dokladu zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčena tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0873/16 ze dne 25.11.2016.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 13.-09-2017

Vodohospo  
společnost s ruč  
Teplice, K  
-ll

za zhotovitele:  
Ing. Pavel Procházka  
jednatel společnosti



V Teplicích dne 13.-09-2017

za objednatele  
Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy

stanem kontrola provedena  
dne: 13-09-2017