

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 26.9.2018 (číslo smlouvy objednatele: 632/OD/2018) pro zakázku s názvem:

## Rekonstrukce Lázeňské ul.

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, tel. 417510580  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725  
technický dozor objednatele (TDO): Ing. Ondřej Matějka  
tel.417510740, e-mail: matejka@teplice.cz

### **Zhotovitel:**

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**  
jednající/zastoupen: Ing. Pavlem Procházkou, jednatelem  
Vilémem Řáhou, jednatelem  
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice  
IČ: 402 33 308  
DIČ: CZ40233308  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.: 2563122/0800  
e-mail: info@vhs.cz  
osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Procházka, jednatel  
Vilém Řáha, jednatel  
ve věcech technických: Ing. Pavel Procházka, jednatel  
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Martin Milerski, tel. 725 352 965

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

#### Článek IV. – Platební podmínky

Z důvodu, že překážka včasného dokončení díla není na straně zhotovitele se mění bod č. 2 tohoto článku Smlouvy o dílo následovně:

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel zaplatí zhotoviteli za dodávku kamenné dlažby, jejíž cena je daná ve smlouvě o dílo, v soupisu prací, a to po dodání dlažby do skladu zhotovitele. Objednavatel zaplatí zhotoviteli všechny provedené práce a materiály k datu 30.8. 2019 . Ostatní zbývající materiály a provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla včetně odstranění vad a nedodělků na podkladě daňového dokladu zhotovitele, vystaveného na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 14 dnů od jejich doručení.

Bod č. 3 tohoto článku Smlouvy o dílo se vypouští.

#### Článek V. - Čas plnění

Z důvodu nutnosti koordinace s osazením zařízení „Pieta Pravřídla“ se mění v bodě č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo:

Termín dokončení: max. do 30.9.2019

#### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.


Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 29.8.2019

V Teplicích dne 29.8.2019

za zhotovitele:  
Ing. Pavel Procházka  
jednatel společnosti

za objednatele:  
Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy



*Handwritten signature or mark.*