

Číslo smlouvy objednatele: 189/OD/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 203800

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: **Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích**

Uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Osoba oprávněná jednat • ve věcech smluvních: • ve věcech technických:	Statutární město Teplice Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice nám. Svobody 2, 415 95 Teplice 00266621 CZ00266621 Komerční banka, a.s., Teplice, č. ú.: 226501/0100 Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice tel.: +420 417 510 580, e-mail: mullerova@teplice.cz Jakub Číže, referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice tel.: +420 417 510 594, e-mail: cize@teplice.cz
---	--

a

Zhotovitel: Zastoupen: Sídlo: Korespondenční adresa: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Osoba oprávněná jednat • ve věcech smluvních: • ve věcech technických:	ABB s.r.o. Divize Power Grids, Grid Automation Systems Provozovna Trutnov Ing. Benediktem Markelem, na základě plné moci a Leonem Vojtěchem, MBA, na základě plné moci Vyskočilova 1561/4a, Michle, 140 00 Praha 4 Průmyslová 137, 541 01 Trutnov – Dolní Staré Město 49682563 CZ49682563 Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, č. ú.: 3161400009/7910 Ing. Jiří Nedomlel obchodní ředitel tel.: +420 731 552 559 e-mail: jiri.nedomlel@cz.abb.com Leon Vojtěch, MBA vedoucí oddělení Řízení zakázek tel.: +420 731 552 569 e-mail: leon.vojtech@cz.abb.com Ing. Josef Řezníček vedoucí zakázky tel.: +420 739 552 529 e-mail: josef.reznicek@cz.abb.com
---	--

Zápis v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 79391

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 29. 4. 2019 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 189/OD/2019, č. zhotovitele 203800 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Nové pracoviště elektrodyspečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku II. Doba a místo plnění, III. Cena díla a platební podmínky, VII. Odpovědnost za vady, záruka a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodů uvedených v odst. 3 níže.
3. Důvodem prodloužení termínu plnění u měnírny MR 2 Riegrova je plánovaná investiční akce objednatele spočívající v přesunu technologie měnírny do nových prostor a její kompletní výměna za novou moderní technologii. Předpokládaný termín realizace výše popsané investiční akce objednatele je období let 2020 až 2021. Vzhledem k zájmu objednatele využít své finanční prostředky účelně a hospodárně se smluvní strany dohodly, že instalace zhotovitelem dodávaného řešení dálkového ovládání měníren proběhne až do nových prostor a nové technologie měnírny MR 2 Riegrova.

II. Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku II. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

II. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit předmět plnění a předat objednateli v termínu:

- a) *Předpokládaný termín zahájení plnění – bezprostředně po ukončení zadávacího řízení a uzavření smlouvy.*
- b) *Předpokládaný termín ukončení plnění – uvedení do zkušebního provozu do 3 měsíců od uzavření smlouvy. Maximální termín plnění díla objednatel stanovuje na 7 měsíců od uzavření smlouvy.*
- c) *Lhůty stanovené v písm. b) se nevztahují na práce a plnění spojená s měnírnou MR 2 Riegrova, u které je termín dokončení prací a uvedení do zkušebního provozu stanoven do 31. 12. 2022. Lhůta pro uvedení zařízení na měnírně MR 2 Riegrova do plnohodnotného provozu je stanoveno do 5 měsíců od zahájení zkušebního provozu. Objednatel vyzve zhotovitele k provedení prací na měnírně MR 2 Riegrova alespoň 60 kalendářních dní před objednatelem požadovaným termínem zahájení prací. Zhotovitel po dokončení a předání prací na měnírně MR 2 Riegrova zpracuje srovnávací list, ve kterém finančně ohodnotí předpokládané plnění pro původní zadání, tj. stávající budovu a technologii měnírny MR 2 Riegrova, a porovná tyto hodnoty se skutečnou finanční náročností realizovaného plnění, tj. nové budovy a technologie měnírny MR 2 Riegrova. Na základě zjištěné hodnoty (přeplatek/doplatek) příslušná smluvní strana vystaví druhé smluvní straně fakturu dle pravidel stanovených v čl. III. smlouvy. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že doplatek může činit maximálně 10 % z celkové ceny díla bez DPH dle smlouvy. Navýšení nebo snížení ceny díla z důvodu uvedeného v tomto odstavci nebude podléhat uzavření dodatku ke smlouvě.*

2. Původní znění odst. 1. článku III. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

III. Cena díla a platební podmínky

1. *Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.*

Rozpis nabídkové ceny			
Aktivita	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena včetně DPH
<i>vypracování projektové dokumentace</i>	83 228	17 478	100 706
<i>zajištění příslušných úředních povolení</i>	105 720	22 201	127 921
<i>realizace nového pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren</i>	2 603 537	546 743	3 150 280
<i>uvedení do zkušebního provozu kromě MR 2 Riegrova</i>	460 108	96 623	556 731
<i>uvedení do zkušebního provozu MR 2 Riegrova</i>	115 027	24 155	139 182
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	3 367 620	707 200	4 074 820

3. Původní znění odst. 4. článku VII. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

VII. Odpovědnost za vady, záruka

4. *Záruční doba díla je 36 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí příslušné části díla objednatelem. U HW vybavení je záruční doba stanovena na 60 měsíců ode dne převzetí příslušné části díla objednatelem.*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
5. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0525/19 ze dne 26. 7. 2019.

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Trutnově dne

V Teplicích dne

.....
za zhotovitele:

Ing. Benedikt Markel
vedoucí podpory prodeje

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

.....
za zhotovitele:

Leon Vojtěch, MBA
vedoucí oddělení Řízení zakázek