

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 14.3.2019 (číslo smlouvy objednatele: 2/MAJ/2019) pro zakázku s názvem

Bratislavská 2007 a 2008 rekonstrukce střechy

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru MgMT
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková,
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru MgMT
tel. 417510370
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, tel. 417510725
technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová
tel.417510728, e-mail: hojdarova@teplice.cz

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o.
jednající/zastoupen: Ing. Pavlem Vomáčkou
sídlo: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
IČ: 254 17 045
DIČ: CZ254 17 045
bankovní spojení: KB a.s. Most
e-mail: vobas@volny.cz
osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Vomáčka
ve věcech technických: Ing. Pavel Vomáčka, Eduard Trešl, Ondřej Havlíček
ve věcech realizace a předání díla: Ing. Pavel Vomáčka, Eduard Trešl, Ondřej Havlíček

zápis v OR (nebo ŽR) : Krajský soud v Ústí n. L., oddíl C, vložka 16666

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	1.953.111,42 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	182.625,31 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 231.324,84 Kč
Celková cena bez DPH	1.904.411,89 Kč
DPH 15 %	285.661,80 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.190.073,69 Kč

Článek V. - Čas plnění

Z důvodu vzniklých víceprací a z důvodu přerušení prací na 3 dny Krajskou hygienickou stanicí pro potřeby měření koncentrace azbestu se mění v bodě č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo termín dokončení díla následujícím způsobem:

Dokončení prací: max. do 11.9.2019

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0591/19 ze dne 23.8.2019.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis méněprací a víceprací

V Mostě dne 24.8.2019

VOBAS s.r.o.

za zhotovitele:
Ing. Pavel Vomáčka
jednatel společnosti

V Teplicích dne 22.8.2019

za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města finančního
odboru MgMT

