

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 29.5.2019 (číslo smlouvy objednatele: 21/MAJ/2019) pro zakázku s názvem

DPS Pod tratí 233,234 - rekonstrukce 10 bytových jednotek

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku
města finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu
města Teplice
tel. 417510370
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací
Magistrátu města Teplice, tel.: 417510725, e-mail:
maresova@teplice.cz
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová, tel.: 417510924, e-mail:
zajicova@teplice.cz

Zhotovitel: REN-LOK s.r.o.
jednající/zastoupen: Viktorie Kolnerová, jednatelka společnosti
sídlo: Řižská 374, 460 08 Liberec 8
IČ: 054 71 699
DIČ: CZ05471699
bankovní spojení: 115-3325030287/0100 Komerční banka, a.s.
e-mail: ren-lok@seznam.cz

osoby oprávněné k jednání:
ve věcech smluvních: Kolnerová Viktorie, Kolner

ve věcech technických: Ing. Ulman, p. Kolner

ve věcech realizace a předání díla: Ing. Ulman, p. Kolner

zápis v OR (nebo ŽR) : zapsán u MS v Praze, oddíl C, vložka 38216

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce (výměna vchodových zárubní) se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	2.476.560,20 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2.538.949,67 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	41.726,81 Kč
Celková cena bez DPH	2.580.676,48 Kč
DPH 15 %	387.101,47 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	2.967.777,95 Kč

Článek V. - Čas plnění

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce (výměna vchodových zárubní) se mění čas plnění následujícím způsobem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
 - Zahájení prací : 06/2019
 - Dokončení díla : max. do 22 týdnů od předání staveniště

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.

Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.

Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis víceprací

V Liberci dne 11. 11. 2019

V Teplicích dne 14. 11. 2019

za zhotovitele
Viktorie Kolnerová
jednatelka společnosti

za objednatele!
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města

