

# DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.6.2019 (číslo smlouvy objednatele: 359/OD/2019) pro zakázku s názvem:

## Chodník v ul. Topolová včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95  
IČ: 002 66 621  
DIČ: CZ002 66 621  
bankovní spojení: KB Teplice, [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]  
ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,  
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]  
technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová  
[REDACTED]

### **Zhotovitel:**

**Marius Pedersen a.s.**  
jednající/zastoupen: [REDACTED], na základě plné moci  
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice  
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice  
IČ: 421 949 920  
DIČ: CZ421 94 920  
bankovní spojení: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech smluvních: [REDACTED] obchodní zástupce  
[REDACTED]  
ve věcech technických: [REDACTED] provozní technik  
[REDACTED]  
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED] provozní technik  
[REDACTED]  
[REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## **I. Úvodní ujednání**

Z důvodu požadavku Objednatele na vybudování nového bezbariérového propojovacího chodníku a z důvodu nevhodných klimatických podmínek mění se tímto dodatkem cena za dílo sjednaná v článku č. III Smlouvy o dílo a termín dokončení a předání díla sjednaný ve článku č. V Smlouvy o dílo a v návaznosti na průběh poskytnutého plnění ze strany Zhotovitele se mění i platební podmínky sjednané v článku č. IV. Smlouvy o dílo.

## **II. Obsah změny smlouvy o dílo**

### **1. Změna Článku III. – Cena za dílo**

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem:

Původní cena dle SoD bez DPH	2.790.144,87 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	143.942,05 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 30.200,00 Kč
Celková cena bez DPH	2.903.886,92 Kč
DPH 21 %	609.916,25 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.513.703,17 Kč

### **2. Změna v Článku IV. – Platební podmínky**

Ujednání Článku IV. se mění tak, že v návaznosti na změny vyvolané požadavkem Objednatele a tedy nikoliv Zhotovitelem, se zavazuje Objednatel zaplatit Zhotoviteli všechny provedené práce a dodávky, jež byly na díle provedeny k datu 31.12. 2019, avšak maximálně však do výše 80 % sjednané celkové ceny za dílo. Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání platebních podmínek, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### **3. Změna v Článku V. - Čas plnění**

Sjednaný termín pro dokončení a předání díla se mění tak, že dílo bude provedeno a předáno nejpozději do 29.5.2020.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 17.1.2020

V Teplicích dne 17.1.2020

.....  
za zhotovitele:

██████████  
Oblastní manažer

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy