

Číslo smlouvy objednatele: 189/OD/2019
Číslo smlouvy zhotovitele: 203800

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů:	Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice
Sídlo:	nám. Svobody 2, 415 95 Teplice
IČO:	00266621
DIČ:	CZ00266621
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Teplice, č. ú.: 226501/0100
Osoba oprávněná jednat	
• ve věcech smluvních:	Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice tel.: +420 417 510 580, e-mail: mullerova@teplice.cz
• ve věcech technických:	Jakub Číže, referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice tel.: +420 417 510 594, e-mail: cize@teplice.cz

a

Zhotovitel:	ABB Power Grids Czech Republic s.r.o.
	Grid Automation Systems Provozovna Trutnov
Zastoupen:	Ing. Benediktem Markelem, na základě plné moci a Leonem Vojtěchem, MBA, na základě plné moci
Sídlo:	Průmyslová 137, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
IČO:	08136289
DIČ:	CZ08136289
Bankovní spojení:	Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka, č. ú.: 3173400006/7910
Osoba oprávněná jednat	
• ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Nedomlel obchodní ředitel tel.: +420 731 552 559 e-mail: jiri.nedomlel@cz.abb.com
	Leon Vojtěch, MBA vedoucí oddělení Řízení zakázek tel.: +420 731 552 569 e-mail: leon.vojtech@cz.abb.com
• ve věcech technických:	Ing. Josef Řezníček vedoucí zakázky tel.: +420 739 552 529 e-mail: josef.reznicek@cz.abb.com

Zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 43830

I. Úvodní ustanovení

1. Dne 29. 4. 2019 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 189/OD/2019, č. zhotovitele 203800 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měření pro trolejbusy v Teplicích. Dále smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2019 dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění u měřírny MR 2 Riegrova z důvodu koordinace prací s ostatními investičními záměry objednatele (dále jen „**dodatek č. 1**“).
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu čl. II. odst. 2 dodatku č. 1 a na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.
3. V návaznosti na ustanovení čl. III. odst. 3 smlouvy přiznává objednatel zhotoviteli provedené práce nad rámec prací uvedených ve smlouvě, které objednatel nezahrnul do předmětu zakázky, ale pro úplné dokončení díla a standardizaci řešení na všech dotčených měřirnách, jsou nezbytné. Soupis provedených prací vč. jejich nacenění je přílohou tohoto dodatku.
4. Z důvodu reorganizace společnosti ABB, divize Energetika podle § 243 odst. 1 písm. b) bodu 2. zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, přechází tato smlouva na společnost ABB Power Grids Czech Republic s.r.o., a to podle projektu rozdělení oddělením sloučením ABB s.r.o. a ABB Power Grids Czech Republic s.r.o., ze dne 14. 8. 2019, schváleného notářským zápisem č. 588/2019 ze dne 24. 9. 2019 a založeného v OR pod č. C 79391/SL55/MSPH.

II. Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění čl. II. odst. 2 dodatku č. 1 je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

II. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele.

Rozpis nabídkové ceny			
Aktivita	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena včetně DPH
vypracování projektové dokumentace	83 228	17 478	100 706
zajištění příslušných úředních povolení	105 720	22 201	127 921
realizace nového pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měření	2 603 537	546 743	3 150 280
uvedení do zkušebního provozu kromě MR 2 Riegrova	460 108	96 623	556 731
uvedení do zkušebního provozu MR 2 Riegrova	115 027	24 155	139 182
vícepráce – MR 1 Jateční, MR 4 Nová Ves, MR 6 DP	331 600	69 636	401 236
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA	3 699 220	776 836	4 476 056

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv
2. Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek je vypracován v pěti vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
4. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je cenová nabídka č. 20MI3881401_SKa0 ze dne 17. 4. 2020, která obsahuje soupis zhotovitelem provedených víceprací a jejich nacenění.

V Trutnově dne

V Teplicích dne

Müllerová Ivana

.....
za zhotovitele:

Ing. Benedikt Markel
vedoucí podpory prodeje

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

.....
za zhotovitele:

Leon Vojtěch, MBA
vedoucí oddělení Řízení zakázek