

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 10.6.2020 (číslo smlouvy objednatele: 265/OŽP/2020) pro zakázku s názvem:

Rekonstrukce hřiště v ul. V Domkách v Hudcově

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová,
vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice, tel. [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová,
vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

technický dozor objednatele (TDO): Daniela Hojdarová,
[REDACTED]

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology s.r.o.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Skladová 6, 326 00 Plzeň

IČ: 279 67 638

DIČ: CZ27967638

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Plzni, oddíl C, vložka 19148

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

Článek III. - Cena za dílo

Z důvodu změny předmětu díla o vícepráce a méněpráce se mění cena díla následujícím způsobem. Důvodem je navýšení ceny skládkovného za uložení zeminy, projektová dokumentace nepočítala se zvýšenou koncentrací arsenu.

Původní cena dle SoD bez DPH	1.234.934,64 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	121.832,88 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 41.885,03 Kč
Celková cena bez DPH	1.314.882,49 Kč
DPH 21 %	276.125,32 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	1.591.007,81 Kč

Článek V. - Čas plnění

Zhotovitel před zahájením prací na realizaci díla objednal u akreditované společnosti odběr a zkoušku zeminy v aktivní zóně stavby, která prokázala překročené limity arsenu v odebrané zemině. Objednatel objednal u jiné akreditované firmy ověřovací zkoušku, kterou byl překročený limit arsenu prokázán.

Během provádění těchto obou zkoušek zhotovitel práce na realizaci stavby neprováděl, neboť objednatel k uzavření dodatku č. 1 na případné vícepráce potřeboval obdržet výsledky ověřovacího vzorku.

Po obdržení výsledku ověřovací zkoušky zeminy, který potvrdil překročenou povolenou koncentraci arsenu v zemině, objednatel zhotovitele písemně vyzval k opětovnému zahájení prací dne 2.9.2020 výzvou zn.: MgMT/090758/2020 s termínem opětovného zahájení prací nejpozději do 7 dní od doručení výzvy.

Mění se tedy bod č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo následovně:

1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

Opětovné zahájení prací: nejpozději do 7 dní od doručení výzvy

Dokončení díla: max. do 8 týdnů od opětovného zahájení prací

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018
5. Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.

V Plzni dne 2.09.2020

.....
za zhotovitele:


VYSSPA Sports Technology s.r.o.

V Teplicích dne 8.9.2020

.....
za objednatele:

Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru
životního prostředí Magistrátu města Teplice