

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.5.2021 (číslo smlouvy objednatele: 095/OD/2021) pro zakázku s názvem:

## Ul. Jugoslávská – přístup k rodinným domům včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

### **Objednatel: Statutární město Teplice**

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice  
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDAKCE] [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová,  
vedoucí odboru dopravy, [REDAKCE]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [REDAKCE]

### **Zhotovitel:**

jednající/zastoupen: [REDAKCE]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ42194920

bankovní spojení: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

osoby oprávněné k jednání: [REDAKCE]  
ve věcech smluvních: [REDAKCE]

ve věcech technických: [REDAKCE]

ve věcech realizace a předání díla: [REDAKCE]

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

## **I. Úvodní ujednání**

Z důvodu víceprací vzniklých při realizaci stavby, kdy byla zjištěna kolize s kabelovým vedením CETIN přímo pod nově navrhovanou obrubou a byla nutná pokládka rezervní chráničky v 1. etapě a mírné rozšíření nové komunikace do zeleně ve 2. etapě stavby. Současně se zvětšil rozsah úpravy pláně, rekultivace zeleně a dodání kačírku. Dále bylo vybudováno nové kontejnerové stání na komunální odpad a budou provedeny individuální úpravy napojení jednotlivých fasád rodinných domů s novými dlážděnými parkovacími plochami a to vzhledem k absolutní výškové nerovnosti jednotlivých objektů. Tímto dodatkem se tedy mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V – Čas plnění.

## **II. Obsah změny smlouvy o dílo**

### **1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Původní cena dle SoD bez DPH   | 2.099.998,57 Kč |
| Celková cena víceprací bez DPH | 208.664,90 Kč   |
| Celková cena bez DPH           | 2.308.663,47 Kč |
| DPH 21 %                       | 484.819,33 Kč   |
| Cena díla celkem vč. DPH       | 2.793.482,80 Kč |

### **2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění**

Dokončení prací: max. do 23.8.2021

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

V Teplicích dne 26.7.2021

.....  
za zhotovitele:

██████████  
████████████████████

V Teplicích dne 28.7.2021

.....  
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová  
vedoucí odboru dopravy