

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 19.4..2021 (číslo smlouvy objednatele: 076/OD/2021) pro zakázku s názvem:

Ul. Karla Čapka (od ul. Vrchlického po ul. Baarova)

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [REDACTED]

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Při provádění díla bylo zjištěno nedostatečné krytí plynovodních přípojek (uložení cca 30 cm pod asfaltovým krytem), což je v rozporu s ČSN. Tyto přípojky zasahovaly do konstrukce vozovky a bez jejich přeložení do dostatečné hloubky by nešlo řádně provést konstrukční vrstvy vozovky a řádně vrstvy zhutnit.

Staveniště bylo předáno dne 31.05.2021, realizace 12 týdnů od předání staveniště.

Dne 11.6.2021 byl objednatel upozorněn na nemožnost řádného provádění díla.

Kompletně byly práce na 9-ti plynovodních přípojkách dokončeny dne 27.7.2021.

Jedná se o I. etapu stavby (úsek od ul. Vrchlického k ul. Potěminova), která musí být kompletně dokončena, aby mohla být realizována II. etapa (od ul. Potěminova k ul. Baarova) z důvodu obslužnosti lokality. Konečná fáze spočívá v pokládce tří živičných vrstev a provedení vodorovného dopravního značení. Finišer pro tuto pokládku je nutné rezervovat s dostatečným předstihem a dodavateli se podařilo zajistit finišer na 29. 7.2021.

Zdržení tedy činí 46 dnů, kdy nebylo možné provést kompletní konstrukci vozovky a 1 den, kdy nebylo možné zajistit finišer. Celkem tedy 47 dnů.

Tímto dodatkem se tedy mění článek č. V. – Čas plnění.

1. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Dokončení prací: max. do 18 týdnů a 5 dnů

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0556/21 ze dne 9.8.2021.
5. Všechny informace uvedené v dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

za zhotovitele:

zmocněnci

za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy