

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 4.5.2021 (číslo smlouvy objednatele: 094/OD/2021) pro zakázku s názvem:

„Rekonstrukce ul. Škroupova a část ul. Kříčkova“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [REDACTED] [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [REDACTED]

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: [REDACTED]

sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice

sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice

IČ: 421 94 920

DIČ: CZ42194920

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR) :

u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V – Čas plnění. Důvodem je větší pracnost při provádění úpravy zemní pláně a přípravy podloží pro nové konstrukční vrstvy vozovky. Je potřeba v některých částech vozovky v místě po zásypech předchozích výkopů sanovat aktivní zónu, aby bylo docíleno požadovaných výsledků měření. Z tohoto důvodu nebude použita původně navržená stabilizace cementem, tato položka bude odečtena výměnou za mechanicky zpevněné kamenivo, které je vhodnější. Dále ve výkazu výměr absentovala rektifikace všech poklopů, výšková napojení vjezdů ke garážím a rovněž byla chybně odhadnuta položka použití stávajících kamenných obrub ve vztahu k dodání obrub nových.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.849.999,14	Kč
Celková cena víceprací bez DPH	457.410,80	Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 201.435,00	Kč
Celková cena bez DPH	3.105.974,94	Kč
DPH 21 %	652.254,74	Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.758.229,68	Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Původní znění: Dokončení prací: max. 15 týdnů od předání staveniště
Nové znění: Dokončení prací: max. 17 týdnů od předání staveniště

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Teplicích dne 23.11.2021

V Teplicích dne 23.11.2020

.....

za zhotovitele:

██████████

oblastní manažer

.....

za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová

vedoucí odboru dopravy