

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 1.7.2021 (číslo smlouvy objednatele: 181/OD/2021) pro zakázku s názvem:

„Zámecká zahrada – oprava lávky přes slepé rameno u opic“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: [redacted] [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Bc. Ivana Müllerová,
vedoucí odboru dopravy, [redacted]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová, [redacted]

Zhotovitel: Manipulace Investice Konstrukce ROsenkranc s.r.o.

jednající/zastoupen: [redacted]

sídlo: Trnovany 11, 412 01 Litoměřice - Trnovany

IČ: 030 28 666

DIČ: CZ03028666

bankovní spojení: [redacted]

e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

[redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 34141

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu větší pracnosti při dolamování skalního masivu, se kterým nebylo v PD původně uvažováno (bylo uvažováno s běžnou zeminou tř. 3 – tzn. zemina kopná, rozpojitelná krumpáčem či rypadlem). Skalní masiv je hornina tř. 5, jejíž bourání je prováděno pneukladivem, rypadlem či trhavinou. Vzhledem k obtížnějšímu způsobu zemních prací a dále k neustálému čištění ramene od nánosů nečistot a permanentního odčerpávání spodní vody vzniká potřeba víceprací a současně i prodloužení termínu. Tímto dodatkem se mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č.III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	2.299.168,73 Kč
Cena bez DPH dle dodatku č.1	2.554.643,73 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	210.304,00 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 96.035,33 Kč
Celková cena bez DPH	2.668.912,40 Kč
DPH 21 %	560.471,60 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	3.229.384,00 Kč

2. Změna v článku č. V. - Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:
Termín zahájení prací: nejpozději do 15.8.2021
Dokončení prací: max. do 15.12.2021

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0823/21 ze dne 19.11.2021.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.

Příloha: Oceněný soupis víceprací a méněprací

V Litoměřicích dne 22.11.2021

V Teplicích dne 30.11.2021

.....
za zhotovitele:


jednatel

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy