



Číslo smlouvy objednatele: 057/OD/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: 100275

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo: Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 4

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Zastoupen na základě vnitřních předpisů:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

- pro věcná jednání:

a

Zhotovitel:

Zastoupen:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

E-mail:

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech realizace a předání díla:

Zápis v OR:

Statutární město Teplice

Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

002 66 621

CZ00266621

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

Jakub Číže, referent odboru dopravy

Magistrátu města Teplice

ELEKTROTECHNIKA, a.s.

Kolbenova 936/5e, 190 00 Praha 9

257 27 206

CZ25727206

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 5743



I. Úvodní ustanovení

1. Dne 17. 3. 2021 smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 057/OD/2021, č. zhotovitele 100275 (dále jen „**smlouva**“), jejímž účelem je stanovení podmínek a postupů prací při realizaci díla Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 4.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě textu smlouvy v článku 6. Doba plnění, a na uzavření dodatku ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“), a to z důvodu uvedeného v odst. 3 tohoto článku dodatku.
3. Důvodem změny v článku 6. Doba plnění je prodloužení termínu plnění díla z důvodu nutnosti pokácení vzrostlého stromu v blízkosti základové desky nové měnirny ve vegetačním období (po 1. září kalendářního roku), opožděné realizace přeložky napájecího kabelu VN (subdodavatelem ČEZ Distribuce, a.s.) a délky dodací lhůty VN rozvaděče pro potřeby ČEZ Distribuce, a.s., která není v souladu se schváleným harmonogramem stavby (díla). Obě tyto okolnosti nemohl zhotovitel ovlivnit.

II. Pozměňovací ustanovení

1. Původní znění odst. 1. článku 6. smlouvy je dnem oboustranného podpisu tohoto dodatku zrušeno a nahrazeno tímto zněním:

6.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:*

- *Zahájení: ihned po předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 31. 3. 2021;*
- *Dokončení díla: do 28. 2. 2022.*

V případě nevhodných klimatických podmínek nebo prodlení, které nebylo zaviněno ani z části zhotovitelem je možné termín po předchozí vzájemné dohodě obou smluvních stran adekvátně prodloužit, a to o dobu po kterou nebylo možné z výše uvedených důvodů dílo realizovat.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Všechny informace uvedené v tomto dodatku jsou považovány za veřejné. Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a jeho zveřejnění zajišťuje objednatel.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0884/21 ze dne 10. 12. 2021.



5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Teplicích dne

[Redacted signature]

Datum: 2021.12.14
11:38:15 +01'00'

za zhotovitele

[Redacted signature]
ELEKTROTECHNIKA, a.s.

[Redacted signature]

Datum: 2021.12.13
15:55:58 +01'00'

za objednatele

Bc. Ivana Müllerová
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

[Redacted signature]

Datum: 2021.12.15
08:31:14 +01'00'

za zhotovitele

[Redacted signature]
ELEKTROTECHNIKA, a.s.