

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 11.4.2023 (číslo smlouvy objednatele: 158/OD/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 230102011) pro zakázku s názvem:

Ul. Jugoslávská II. etapa (od ul. Novoveské po ul. Opavskou) včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ002 66 621

bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka,

Zhotovitel: HERKUL a.s.

jednající/zastoupen:

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 250 04 638

DIČ: CZ25004638

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., č.ú.: 115058333/0300

e-mail:

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

ve věcech realizace a předání díla:

zápis v OR (nebo ŽR): u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Během realizace stavby byla zjištěna vada projektové dokumentace, která je v současné době řešena reklamací. Konkrétně se jedná o doplnění charakteristických příčných řezů chodníků v jednotlivých vstupech do objektů č.p. 2528 – 2531 včetně jejich výškového napojení, které bylo v původní projektové dokumentaci ignorováno. Zhotovitel realizoval stavbu dle předložené projektové dokumentace, čímž došlo ke vzniku značných výškových rozdílů, které jsou nepřijatelné nejen z hlediska norem, ale i bezpečného pohybu rezidentů. Tímto dojde k posunutí termínu dokončení stavby a to z důvodu přepracování projektové dokumentace a rovněž následného předělání jednotlivých stavebních úprav na stavbě. Tímto dodatkem se mění článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín dokončení díla: 28 týdnů od předání staveniště

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0849/23 ze dne 20.10.2023.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

V Obrnicích dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2023.10.27
15:22:57 +02'00'


.....
za zhotovitele:




na základě plné moci


Datum: 2023.10.25
12:36:35 +02'00'

.....
za zhotovitele:


Datum: 2023.10.30
12:08:23 +01'00'

.....
za objednatele:

Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy