

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.3.2023 (číslo smlouvy objednatele: 6/MAJ/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 2023/001) pro zakázku s názvem:

MŠ Na Stínadlech – výstavba kuchyně včetně rekonstrukce vytápění objektu

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Zdeňkou Popelkovou, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Zdeňka Popelková, vedoucí oddělení majetku města finančního odboru Magistrátu města Teplice, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Ing. Ondřej Matějka, tel. [REDACTED]

Zhotovitel: KAPP BAU s.r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: K.H. Borovského 1174/4a, 434 01 Most
IČ: 173 79 440
DIČ: CZ17379440
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 123 – 8547830207/0100
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 49187

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha - oceněné soupisy víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a z důvodu nutné koordinace stavebních prací s dodavatelem gastrotechnologie, který byl vybrán v průběhu listopadu 2023 se mění článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.702.717,37 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	910.199,57 Kč
Celková ceně méněprací bez DPH	- 754.720,09 Kč
Celková cena bez DPH	5.858.196,85 Kč
DPH 21%	1.230.221,34 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	7.088.418,19 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín dokončení díla: 17.1.2024


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo, a článku č. V. – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřena na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: oceněný soupis víceprací a méněprací

V Mostě dne viz. elektronický podpis


Datum: 2023.11.29
11:42:05 +01'00'

.....
za zhotovitele:

jednatel

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2023.11.29
15:35:42 +01'00'

za objednatele:
Zdeňka Popelková
vedoucí oddělení majetku města