

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 27. 3. 2024, č. objednatele 4/KT/2024, č. zhotovitele: 24-06 pro zakázku s názvem:

## „Rekonstrukce vstupních prostor Magistrátu města Teplice, exteriér a interiér“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

|                   |                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:            | <b>Statutární město Teplice</b>                                                        |
| Zastoupené:       | Ing. Martinou Karlovou, vedoucí odboru kanceláře tajemníka<br>Magistrátu města Teplice |
| sídlo:            | nám. Svobody 2, Teplice 415 95                                                         |
| IČ:               | 002 66 621                                                                             |
| DIČ:              | CZ002 66 621                                                                           |
| bankovní spojení: | KB Teplice, č.ú. 226501/0100                                                           |

(dále jen „objednatel“)

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Název:               | <b>PS projekty spol. s r.o.</b>       |
| jednající/zastoupen: |                                       |
| sídlo:               | 14. října 291/4, 415 01 Teplice       |
| IČ:                  | 25423126                              |
| DIČ:                 | CZ25423126                            |
| bankovní spojení:    | Fio banka, a.s., č.ú. 2700193877/2010 |

subjekt zapsaný v Obchodním rejstříku u krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17432

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

### I. Úvodní ujednání

Z důvodu nesouladu podkladů se skutečným stavem a tudíž nutnosti přeložek sítí (CETIN, ČEZ) je nutné upravit termín plnění pro fáze A, B a C. Pro povolovací řízení je třeba doložit souhlas vlastníka sítě a uzavřít Dohody o provedení vynucené překládky podzemního vedení, jejíž konečné znění musí město ještě komunikovat se zástupci vlastníka sítě a následně musí Rada města Teplice znění této Dohody projednat a schválit. Tento proces nemohl a nemůže zhotovitel ovlivnit, proto je třeba stanovit nový termín dílčího plnění - pro fáze A, B a C. Tímto dodatkem se tedy mění článek č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla.

## 1. Změna v Článku č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla


Fáze A, fáze B, fáze C: do 45 dnů od předání všech oboustranně podepsaných Dohod o provedení vynucené překládky podzemního vedení zhotoviteli ze strany objednatele.

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 je opatřen elektronickými podpisy.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení rady města č. 0326/24 ze dne 26.4. 2024.
5. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.

Teplice: viz elektronický podpis




Datum: 2024.10.21  
13:02:24 +02'00'

.....  
za zhotovitele:

.....  
jedenatel

Teplice: viz elektronický podpis



Datum: 2024.10.21  
16:40:57 +02'00'

.....  
za objednatele:

Ing. Martina Karlová  
vedoucí odboru kanceláře tajemníka  
Magistrátu města Teplice