

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.5.2024 (číslo smlouvy objednatele: 321/OD/2024, číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/CA/2024/010/CAMZ) pro zakázku s názvem:

Ul. Masarykova, Trnovany – I. etapa (Jezevčík) včetně VO

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací,

kontaktní osoba objednatele: Simona Zajícová,

Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.
jednající/zastoupen: [redacted]
zmocnění: [redacted] dle plné moci ze dne 2.10.2024
sídlo: Kacírkova 982/4, PSC 150 00 Praha 5
IČ: 453 59 041
DIČ: CZ45359041
bankovní spojení: ČS a.s. č.ú.: 801200379/0800
e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

943

zápis v OR (nebo ŽR): Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 24650

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací (viz. příloha – změnový list a oceněný soupis víceprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	20.930.201,04 Kč
Celková cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	21.302.115,06 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	205.036,81 Kč
Celková cena bez DPH	21.507.151,87 Kč
DPH 21 %	4.516.501,89 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	26.023.653,76 Kč

2. Změna v Článku č. V – Čas plnění

Termín dokončení díla: do 8.7.2025 (zimní technologická přestávka je od 19.12.2024 do 17.3.2025)

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0914/24 ze dne 22.11.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 2 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Změnový list a oceněný soupis víceprací

V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Berouně dne viz. elektronický podpis

[Redacted signature area]

Datum:
2024.11.27
09:17:40 +01'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy

[Redacted signature area]

Datum:
2024.11.26
12:04:58 +01'00'

za zhotovitele;

[Redacted signature area]

zmocněnci dle PM ze dne 2.10.2024

[Redacted signature area]

Datum:
2024.11.26
14:16:21 +01'00'

[Redacted signature area]

Datum: 2024.11.26 13:01:17
+01'00'

ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2

SPOLEČNÉ STANOVISKO

PROJEKT:

**„UL. MASARYKOVA, TRNOVANY – I. ETAPA (JEZEVČÍK)
VČETNĚ VO“**

Registrační číslo:

Č. Objednatele: 321/OD/2024

Podrobnější popis změny – méně práce, vícepráce:

1. Prodloužení termínu z důvodu havarijního stavu ochozu přilehlého objektu – Jezevčík

- Dle rozhodnutí Magistrátu města Teplice „MgMT/102979/2024“ a „MgMT/122699/2024“ jsou omezeny práce pod ochozem sousedícího objektu (Jezevčík) a přilehlého okolí. Toto omezení znemožnilo pro letošní rok pokračovat v plánovaných prací na výše uvedeném prostoru.

2. Prodloužení prací z důvodu osazeného nadzemního vedení fi. AMICOM na VO

- Bylo zjištěno nadzemní vedení fi AMICOM vedoucí po stávajícím VO. Je nutné provést přeložku tohoto vedení. Do provedení přeložky dochází k nemožnosti pokračování stavebních prací v úsecích nacházející se pod a v okolí nadzemního vedení.

.....

- **Výpočet prodloužení termínu**

- Plocha staveniště, která není omezena:
 - 2843m²
 - 35% plochy staveniště
- Plocha staveniště omezená nadzemním vedením a havarijním stavem ochozu:
 - 5298m²
 - 65% plochy staveniště
- Délka výstavby dle SoD
 - 25 týdnů
- Doba prodloužení výstavby
 - 65% z 25 týdnů = 16,25týdnů
- Výpočet datumu dokončení díla
 - Zimní technologická přestávka:
 - 19.12.2024 – 17.3.2024
 - Prodloužení termínu o 16,25 týdne = dokončení díla 8.7.2025

- **Navýšení ceny VRN**

- K navýšení ceny dochází v položkách DIO a zařízení staveniště, viz. Položkový rozpočet přiložený ke změně č. 2.

Odůvodnění změny:

Bez provedení této změny by nebylo možné stavbu dokončit v požadované kvalitě a dle platných ČSN a vyhlášek. Stavbu by nebylo možné bezpečně užívat.

Nezbytnost vyvolaných změn:

V případě, že nebude tato změna provedena, nebudou provedené práce dle platné legislativy a nebude možné stavbu převzít.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: VARIA s.r.o. TDS [redacted]	Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: STRABAG SIS a.s, [redacted]
Podpis objednatele, datum, razítko: Statutární město Teplice Simona Zajícová	

Nabídkový rozpočet - soupis prací - změny č.2

Název projektu: 856-CAMZ - Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)



Objednatel: Statutární Město Teplice Zhotovitel: STRABAG SIS a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.		<i>Prodloužení termínu</i>				
1..1.	899132111	Zařízení staveniště	kpl	1,160	121 900,60 Kč	141 404,70 Kč
	Poznámka	doba výstavby dle smlouvy - 25 týdnů; prodloužení výstavby včetně zimní technologické přestávky - 29 týdnů; 100/25*29=116%				
1..2.	899304811	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,160	54 855,27 Kč	63 632,11 Kč
	Poznámka	doba výstavby dle smlouvy - 25 týdnů; prodloužení výstavby včetně zimní technologické přestávky - 29 týdnů; 100/25*29=116%				
Projekt: 856-CAMZ	Celkem	Teplice, ulice Masarykova, Trnovany - I. etapa (Jezevčík)				205 036,81 Kč