

Dohoda o narovnání č. 353/OD/2025

Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 3 (2)
smlouva o dílo č. 796/OD/2022 ze dne 11. 1. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2023

sjednaná dle občanského zákoníku, v platném znění, takto:

1. Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO TEPLICE

zastoupeno na základě vnitřních předpisů:

Ing. Milanem Slepíčkou,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

se sídlem: nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice

IČ: 002 66 621

DIČ: CZ00266621

Zástupci ve věcech:

a) smluvních:

Ing. Milan Slepíčka,
vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice

[REDACTED]

b) pro věcná jednání

Ing. Gabriela Kochaníková,
odborný referent odboru dopravy Magistrátu města Teplice

[REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 226501/0100

na straně jedné – dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: **Elektroline a.s.**

jednající/zastoupen:

[REDACTED]

Sídlo: K Ládví 1805/20, 184 00 Praha 8 – Kobylisy

IČ: 453 12 338

DIČ: CZ45312338

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1950988002/5500 E-

mail:

[REDACTED] **Osoby**

oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

[REDACTED]

ve věcech technických:

věcech realizace a předání díla:

[REDACTED]

Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9880

na straně druhé – dále jen **zhotovitel**

2. Důvody pro uzavření dohody

- 2.1. Strany této dohody uzavřely dne 11. 1. 2023 smlouvu o dílo č. objednatele 796/OD/2022 a následně dodatek č. 1 ze dne 22. 11. 2023, kterými se zhotovitel zavázal realizovat dílo: **Rozšíření trolejbusových tratí v Teplicích – stavba 3 (2).**
- 2.2. Dílo bylo řádně provedeno a předáno objednateli, nedošlo však k vyčíslení nerealizovaných prací (méněprací) a stanovení výše změny závazku ze smlouvy.
- 2.3. Strany se z důvodu právní jistoty dohodly na narovnání výše uvedené smlouvy, a to vyčíslením nerealizovaných prací (dále jen „Dohoda“).
- 2.4. Zhotovitel nerealizoval níže uvedené položky, a to z věcných důvodů nepotřebnosti realizace těchto rozpočtovaných položek. Jedná se o dílčí nedočerpání položek, kdy v rozpočtu zakázky byly stanoveny vyšším objemem poplatky za skládku (asfaltové směsi byly v nižším objemu) a nebylo zapotřebí realizovat 1x protlak potrubí.

Nerealizované položky:

SO 433

10	14173		PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	18,400 m	80,00 Kč/m	1 472,00 Kč
----	-------	--	---	----------	------------	-------------

SO 663

2	014101	E	POPLATKY ZA SKLÁDKU - asfaltové směsi	61,18 m3	1 400,00 Kč/m3	85 652,00 Kč
---	--------	---	---------------------------------------	----------	----------------	--------------

Celkem ze smlouvy nerealizováno: 87 124,00 Kč bez DPH

Cena ze SOD – 12 752 124,99 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1 – 12 881 978,99 Kč (vícepráce 129 854,00 Kč) bez DPH

Cena za dílo ve znění Dodatku č. 1 a Dohody o narovnání – 12 794 854,99 Kč (méněpráce 87 124,00 Kč) bez DPH

- 2.5. Konečná cena díla dle smlouvy o dílo č. 796/OD/2022, Dodatku č. 1 a této Dohody o narovnání činí: **12 794 854,99 Kč bez DPH.**
- 2.6. Objednatel prohlašuje, že nepožaduje provedení prací dle odst. 4 této Dohody a že tímto je celá smlouva vypořádána a ukončena.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tato Dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv.

- 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena touto Dohodou, zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 3.3. Všechny informace uvedené v této Dohodě jsou považovány za veřejné. Dohoda podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a její zveřejnění zajišťuje objednatel.
- 3.4. Tato Dohoda byla uzavřena na základě usnesení Rady statutárního města Teplice č. 0365/25 ze dne 16. 5. 2025.
- 3.5. Tato Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.
- 3.6. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu ke smlouvě uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

V Teplicích dne

Datum: 2025.05.22
15:24:17 +02'00'

.....
za zhotovitele
.....
místopředseda představenstva
Elektroline a.s.

Datum:
2025.05.23
08:54:26 +02'00'

.....
za objednatele
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

Datum: 2025.05.22
15:38:51 +02'00'

.....
za zhotovitele
.....
člen představenstva
Elektroline a.s.