

ZMĚNOVÝ LIST č.:

01

Datum předložení TZ:

15.7.2025

Stavba:

„ZŠ Verdunská – přístavba nářadovny“

Objekt:

Nářadovna pro skladování pomůcek na cvičení

Název změny:

změna založení spodní stavby objektu

Důvod změny:

Při převzetí základové spáry byl statikem změněn způsob založení spodní stavby z důvodu jílovitého podloží.

Popis změny:

Změna založení spočívá v rozšíření základových pasů a patek. Rovněž byla odsouhlasena změna šířky ztraceného bednění.

Vyjádření statika:

S provedenými změnami souhlasím.

Přílohy:

soupis prací s výkazem výměr ZL č. 1 - změna založení spodní stavby

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu

s dopadem: 0 měsíců

Orientační cenový dopad:	Odpočet bez DPH:	-73 941 Kč	-73 941 Kč
	Přípočet bez DPH:	98 705 Kč	98 705 Kč
	Celkem bez DPH:	24 764 Kč	24 764 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1.

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Simona Zajícová			Datum: 2025.07.22 13:41:01 +02'00'
Za TDI				Datum: 2025.07.16 15:09:53 +02'00'
Za statika :				Datum: 2025.07.18 07:14:52 +02'00'
Za zhotovitele:				Datum: 2025.07.16 13:41:52 +02'00'